

LIFE Happyriver, Laeva jõe alamjooksu taastamine (LIFE12 NAT/EE/000871)

Ülevaade projektist ajavahemikul juuni-detsember 2014 a.

Projekt on edenenud plaanipäraselt. Projekti eesmärkides ega lõpptähtaegades muudatusi ei ole tehtud.

Projekti iga-aastane ülevaatus Euroopa Komisjoni esindaja poolt toimus 23. oktoobril 2014. a. (foto 1). Kontrolli tulemused on kokku võetud Komisjoni 24.11.2014. a. kirjas (lisatud). Hinnang on positiivne, mõne märkusega kodulehe üksikute sektsioonide esituse osas.

Tegevused

1. A-tegevused. Ettevalmistavad tegevused

Ettevalmistavad tegevused on läbi viidud. Vajalikud liikumis-, eripüügi- ja vee-erikasutusload on olemas. Kaevetööde teostamiseks vajalikud kooskõlastused on olemas.

Planeeritud uuringute esimene etapp on teostatud. Läbi on viidud selgrootute ja kalastiku uuringud. Vee füüsikalise-keemiliste ja hüdroloogiliste andmete kogumine jätkub. Paigaldatud on loger veerežiimi ja temperatuuri mõõtmiseks ja salvestamiseks. Uuringud on läbi viidud tippspetsialistide poolt Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist.

2. C-tegevused. Konkreetsed tegevused

C1- Laeva jõe loodusliku sängi taastamine. Keskkonnamõju hindamine on läbi viidud. Projekt tööde teostamiseks valmis vastava eelprojekti käigus ja on kooskõlastatud. Ehitushange viiakse läbi 2015. a. alguses, ehitus on planeeritud aastatel 2015-2016 vastavalt looduslikele oludele ja kaitse-eeskirja tingimustele.

C2- koelmute taastamine. Tegevused toimuvad plaanipäraselt - soetatud on tööde teostamiseks vajalik varustus (võsalõikaja), vormistatud on vajalikud load ja metsateatis, läbi on viidud hange alltöövõtja leidmiseks ja alltöövõtja on alustanud töödega. Vastavalt kaitse-eeskirjale saab töid teostada I, III (alates septembrist) ja IV kvartalis. Käesolevaks ajaks on töid teostatud ligikaudu 4 hektaril. Eesmärk on tööd lõpetada hiljemalt 2015. aasta II kvartaliks. Koelmute loomine tõugjale toimub jõesängi taastamise tööde (C1) käigus.



C3- tõugja taasasustamine. Jätkub andmete kogumine tõugjate elupaikade ja käitumisharjumuste kohta projekti Happyfish käigus märgistatud tõugjate telemetrilise seire abil. Ihtüoloogilised uuringud Laeva jõe ja Emajõe süsteemis käivad.

3. D-tegevused. Projekti tulemuste seire.

Tegevus toimub plaanipäraselt. On loodud projektiala olukorda kirjeldav andmebaas. Uuringute käigus kogutud andmed on aluseks projekti tegevuste hilisemal hindamisele. Andmete kogumine ja analüüs jätkub.

4. E-tegevused. Avalikkuse teavitamine ja projekti tutvustamine.

Projekti koduleht on loodud ja seda uuendatakse pidevalt. Kärevere Ihamaakingule paigaldati projekti, Alam-Pedja looduskaitseala ja Natura loodusväärtusi tutvustav infostend (foto 2).

M. Tambets andis ülevaate projekti tegevustest KIK töötajatele Emajõel 5. juunil toimunud seminaril (foto 3).

10. oktoobril 2014 tähistati Alam-Pedja looduskaitseala loomise 20. aastapäeva Palupõhjas piduliku koosviibimisega. M. Tambets tegi üritusel ettekande jõgede kaitseks ning taastamiseks tehtud ja tehtavatest töödest.

Televisioonis on projekti kajastatud kolmel korral: ETV Osoon 19.05.2014 (<http://etv.err.ee/v/dabea684-db42-4ae4-827f-08fccd310b2f>) ja 20.10.2014 (<http://etv.err.ee/v/ea5a4762-32a1-4a0f-a482-a46f458d45e9>) ning Kanal 2 saates Kalailm 21.11.2014 (<http://kanal2.ee/pluss/video/?id=23418>).

Alam-Pedja looduskaitseala ja projekti on tutvustatud ka rahvusvaheliselt.

29. aprillil külastasime projekti ala LIFE WETMAN projekti esindajatega Sloveeniast.

10.-12. septembril korraldas Euroopa Komisjon jõeliste elupaikade ja liikide kaitse ja taastamise alase LIFE programmi teemaseminari Tartus. Kohale oli tulnud ligi 40 inimest erinevatest looduskaitse ja jõgede ning vee-elustiku kaitse- ja taastamisega tegelevatest organisatsioonidest kogu Euroopast. Korraldasime väljasõidu Alam-Pedjale, arutasime Emajõe vanajõgede ja Laeva jõe taastamisega seotud küsimusi. Mitmed kontaktid võivad areneda ka tihedamaks koostööks.

Lähiajal ilmub LIFE teemabrošüüris „LIFE ja mageveekalad“ projekti tutvustav kirjutis.

2014. aasta augustis korraldati esimene kolmepäevane öppelaager lastele ja noortele (foto 4).



5. F-tegevused. Projekti üldine juhtimine.

Projekti igapäevase tegevuse elluviimiseks on meeskond moodustatud. Hetkel on alalised töölepingud sõlmitud kolme töötajaga. Lühiajaliste lepingutega on olnud hõivatud viis eksperti. Üldises tööplaanis muudatusi teha vaja ei ole.

Rahaliste vahendite kasutamine vastab projekti tööplaanile ja toimub projekti taotluse ja eelarve kohaselt. Leping projekti kaasfinantseerijaga KIK on sõlmitud, esimene ettemaks sooritatud. Tööks hetkel vajalikud vahendid on soetatud.

Projekti eelarve täitmine seisuga 30. november 2014

Budget breakdown categories	Total cost in €	Costs incurred from the start date to 30.11.2014 in €	% of total costs
1. Personnel	354 780	77 438	21,8
2. Travel and subsistence	62 810	10 875	17,3
3. External assistance	322 200	5806	1,8
4. Durable goods: Equipment	50 950	41 890	82,2
6. Consumables	30 957	4223	13,6
7. Other Costs	30 200	5775	19,1
8. Overheads	59 632	15 000	25,2
TOTAL	911 529	161 008	17,7



LIFE Happyriver tööplaani täitmise seisuga detsember 2014. a.

ACTION PLAN, name of action		2013	2014			2015			2016			2017		
Progress reports	Proposed			31.03				30.09			31.12			31.12
	Actual													
A1 Elaboration of detailed Project action plan and timetable	Proposed													
	Actual													
A2 Formation of project steering committee	Proposed													
	Actual													
A3 Issuing obligatory permits, licenses	Proposed													
	Actual													
C1 Restoration of the River Laeva lower course	Proposed													
	Actual													
C2 Restoration of spawning grounds	Proposed													
	Actual													
C3 Reintroduction of Aspius aspius	Proposed													
	Actual													
D1 Monitoring of the project results	Proposed													
	Actual													
D2 Assessment of the socio-economic impact	Proposed													
	Actual													
E1 Project website	Proposed													
	Actual													
E2 Issuing of leaflets related to the targeted riverine Natura 2000 habitats and fish species	Proposed													
	Actual													
E3 Study camps focusing on Natura 2000 values of Estonian rivers	Proposed													
	Actual													
E4 Public site visits at the Laeva River	Proposed													



	Actual																			
E5 Introduction of Habitats Directive Annex II fish species and valuable habitats in media (radio, TV, papers), seminars and International conferences	Proposed																			
	Actual																			
E6 Composing a layman's report	Proposed																			
	Actual																			
E7 Notice board	Proposed																			
	Actual																			
F1 Project management	Proposed																			
	Actual																			
F2 Project steering committee	Proposed																			
	Actual																			
F3 Project audit	Proposed																			
	Actual																			
F4 Production of After-LIFE Conservation Plan	Proposed																			
	Actual																			
F5 Networking with other LIFE and non-LIFE projects	Proposed																			
	Actual																			





Foto 1. Karisto oja, 23.10.2014 a. toimunud ülevaatus



Foto 2. Projekti infotahvel Ihamaakingul





Foto 3. KIK seminar, 5.06.2014





Foto 4. Laste õppelaager Palupõhjas, august 2014



Lisa. Euroopa Komisjoni kiri 24.11.2014



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT
Directorate E – Global & Regional affairs, LIFE
ENV.E.3 - LIFE Nature
Deputy Head of Unit

Brussels, 24/11/2014
ENV.E.3/MD/PR/ib ARES (2014) 3910518

Wildlife Estonia/MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus
Mr Einar Kärgerberg
Veski 4
Tartu 51005
ESTONIA

enar.kargenberg@gmail.com

**Subject: LIFE12 NAT/EE/000871 LIFE Happyriver
Monitoring visit of 23 October 2014**

Dear Mr Kärgerberg,

Thank you for welcoming the external monitor Kaia Treier at your project on 23 October 2014. The visit was reported to have been well prepared by providing a good presentation of the progress of the project's actions as well as showing the project sites in Alam-Pedja Natura 2000 area where the concrete conservation actions are soon to be started.

I am glad to learn that the restoration of alluvial meadows is progressing as planned and that the preparations for restoring the riverbed are being completed. I would also like to congratulate you and the whole team of Wildlife Estonia on the 20th anniversary of Alam-Pedja Nature Reserve, and that you have successfully managed to bring the Happyriver project under media attention in relation to this event.

Also, I would like to take an opportunity and once more thank you for hosting the Riverine LIFE Platform Meeting on 10-12 September 2014 in Tartu. It has been brought to my attention that both the conference and field visit to Alam-Pedja Natura 2000 were successful and inspiring, and that the networking platform of riverine LIFE projects was revived.

As discussed during the visit, please improve the website by translating the months in English in the "News" section of the English version and by adding some brief description (date, location and related action) as a legend of the pictures in the "Gallery" section.

At the monitoring visit you were also asked to provide copies of timesheets and invoices. I note that you had temporarily employed staff for the implementation of action E3 (Study camps focusing on Natura 2000 values of Estonian rivers) that were not obliged to register time similarly to the permanent staff. The contracts you provided for Robert Oetjen, Lea Saar, Merlin Gosberg are sufficient and therefore I can accept the exemption from the use of LIFE timesheets for those temporarily employed short-period staff members. The copies of collected invoices are accurate containing sufficient information to enable attribution to the project. To improve the reliability of

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.
Office: BU-9 3/35. Telephone: direct line (32-2) 2997697. Fax: (32-2) 2921787. E-mail: Muriel.Drukman@ec.europa.eu
<F:\18.03-5.3 NAT & BIODIV\Estonia\2012\871 - HAPPYRIVER\06 - Missions\141119 LET MR.doc>




the project's car log book, I recommend you that all non-project related travels are clearly identified in the log book column 'description'.

Your next report is the Mid-term report due on 30 September 2015. As instructed in my letter dated on 19 May 2014, please be in close contact with the external monitoring team, follow the guidelines, and include sufficient information, when undertaking this task.

I wish you success with the continuation of the project.

Yours sincerely,



Anne BURRILL

c.c. elle@astrale.org, Kaia.Treier@astrale.org, life-nat@astrale.org

